

# 生产建设项目水土保持设施

## 验收鉴定书

项目名称：柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖项目（一期）

项目代码：2107-450206-04-01-488503

建设地点：柳州市柳江区

验收单位：柳州市裕恒农业科技有限公司

2023 年 8 月 22 日

## 一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

|                    |                                         |      |        |
|--------------------|-----------------------------------------|------|--------|
| 项目名称               | 柳州市裕恒农业科技有限公司<br>生猪养殖项目（一期）             | 行业类别 | 其它类型项目 |
| 主管部门<br>（或主要投资方）   | 柳州市裕恒农业科技有限公司                           | 项目性质 | 新建     |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间   | 柳州市柳江区行政审批局、江审批水保〔2022〕1号<br>2022年1月12日 |      |        |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | /                                       |      |        |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | /                                       |      |        |
| 项目建设起止时间           | 2021年8月开工建设，2022年3月完工                   |      |        |
| 水土保持方案编制单位         | 柳州中颖工程技术咨询有限公司                          |      |        |
| 水土保持初步设计单位         | /                                       |      |        |
| 水土保持监测单位           | /                                       |      |        |
| 水土保持施工单位           | 柳州市裕恒农业科技有限公司                           |      |        |
| 水土保持监理单位           | /                                       |      |        |
| 水土保持设施验收报告编制单位     | /                                       |      |        |

## 二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利厅关于加强生产建设项目水土保持设施验收事中事后监管的通知》（桂水水保〔2017〕14号）、《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160号）的有关规定，2023年8月22日，柳州市裕恒农业科技有限公司在柳州市柳江区组织召开柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖项目（一期）水土保持设施验收会议。

参加会议的有建设单位及施工单位柳州市裕恒农业科技有限公司、特邀专家、水土保持方案编制单位柳州中颖工程技术咨询服务有限公司共5人。会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及与会代表踏勘了项目现场，查阅了相关技术资料，听取了建设单位、施工单位及水土保持方案编制单位关于水土保持工作和技术评估情况的汇报，经质询、讨论，形成验收意见如下：

### （一）项目概况

柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖项目（一期）位于柳州市柳江区穿山镇仁安村弄村屯外，项目选址中心坐标为东经 E109° 19′ 44.40471″，北纬 N24° 3′ 16.17484″。项目代码：2107-450206-04-01-488503，本项目属于新建建设类项目，行业类别属于其它类型项目。本项目为补报的水土保持方案。

根据相关批复，本项目批复用地面积为 10.2918hm<sup>2</sup>。项目一期建设用地面积 2.0hm<sup>2</sup>。项目占地类型为旱地，根据现场调查，项目原地貌种植有桉树，用地性质为临时用地，主要新建猪舍、管理用房、仓库、污水处理工程以及相关配套设施。

本项目建设占地总面积 2.0hm<sup>2</sup>，项目占地类型为旱地，为临时占地。项目挖方总量 9500m<sup>3</sup>，填方总量 9500m<sup>3</sup>，项目无余(弃)方。土石方均为自然方。

表 3 工程土石方平衡表

单位：万 m<sup>3</sup>

| 项目    | 挖方 |      |      | 填方 |      |      | 弃方 |    |
|-------|----|------|------|----|------|------|----|----|
|       | 表土 | 普通土  | 小计   | 表土 | 普通土  | 小计   | 数量 | 去向 |
| 主体工程区 | -  | 0.95 | 0.95 | -  | 0.95 | 0.95 | -  | -  |

本项目总投资为 450 万元，其中土建投资 280 万元。资金来源为业主自筹。

本项目已于 2021 年 8 月动工，已于 2022 年 3 月完工，总工期 8 个月。

## (二) 水土保持方案批复情况(含变更)

柳州市柳江区行政审批局于 2020 年 3 月 6 日以《柳州市柳江区行政审批局关于柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖项目(一期)水土保持方案报告表准予行政许可决定书》(江审批水保[2022]1 号)文对水土保持方案报告表行政许可。本项目水土流失防治责任范围为 2.0hm<sup>2</sup>；本工程水土流失防治标准执行建设类项目一级标准；水土流失治理度达到 98%，土壤流失控制比达到 1.0，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 2.5%。本项目水土保持补偿

费为 2.2 万元。

本项目完成水土保持承诺及审批后，未进行设计变更，至水土保持设施验收时不存在水土保持设计变更。

### （三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本项目未做水土保持初步设计及施工图设计。建设单位按照批复的水土保持方案，进行了水土保持措施施工。

### （四）水土保持监测情况

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），本项目不需要提供水土保持专项监测。

### （五）验收报告编制情况和主要结论

根据《水利部办公厅关于生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》（办水保〔2019〕172号），本项目不需要提交水土保持设施验收报告。

### （六）验收结论

#### 1、水土保持方案实施情况

##### 1.1 水土流失防治责任范围

根据审批的水土保持方案，本工程水土流失防治责任范围为 $2.0\text{hm}^2$ 。全部为临时占地。

##### 1.2 水土保持措施总完成情况

工程建设期间，建设单位及时实施了各项水土保持措施。

#### 2、水土保持工程质量

验收组成员对工程实施的各项水土保持措施进行了查勘，查勘结果表明：工程完成的水土保持措施已按设计要求完成，质量总体合格。验收组认为该工程完成的水土保持措施质量检验和验收评定程序符合要求，本项

目水土保持措施工程质量总体达到合格标准，已经起到防治水土流失的作用。

### 3、水土保持效果

根据调查结果，通过各类水土流失防治措施的综合治理，项目区主要水土流失防治指标达到了方案要求的水土流失防治标准，其中水土流失治理度达到 98%，土壤流失控制比达到 1.0，项目未做表土收集，表土保护率不做计算，项目无弃方，渣土防护率不做计算，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 2.5%，根据项目现场查勘，水土保持防治措施达到方案设置要求。

### 4、验收总结

建设单位依法编报了水土保持方案报告表，水土保持法定程序完整；按照水土保持方案落实了水土保持措施，措施布局全面可行；水土保持防治任务全部完成，水土保持措施的设计、实施符合水土保持有关规范和管理要求，水土流失防治目标达到了方案设计要求；水土保持设施质量总体合格，水土保持后续管理、维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。

综上所述，验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持批复要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

### （七）后续管护要求

项目水土保持设施验收后，管理单位应对该项目管理范围内的水土保持设施加强管护，营造良好的生态环境，确保水土保持设施持续有效运转。

# 柳州市柳江区 行政审批局文件

江审批水保〔2022〕1号

## 柳州市柳江区行政审批局 关于柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖 项目（一期）水土保持方案报告表 准予行政许可决定书

柳州市裕恒农业科技有限公司：

我局于2022年1月12日受理你公司生猪养殖项目（一期）（项目代码：2107-450206-04-01-488503）水土保持方案审批申请。经审核，该申请符合法定条件，决定准予行政许可。

### 一、水土保持方案总体意见

- （一）同意建设期水土流失防治责任范围为2公顷。
- （二）同意水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。
- （三）同意水土流失防治目标为：水土流失总治理度达到98%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率达到97%，林草植被恢复率达到98%，林草覆盖率达到2.5%。

（四）基本同意水土流失防治措施安排。

（五）同意建设期水土保持补偿费为2.2万元。

二、生产建设单位在项目开工前应一次性缴纳水土保持补偿费。

三、生产建设单位在项目建设过程中应全面落实《中华人民

《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，并重点做好以下工作：

（一）按照批准的水土保持方案，做好水土保持后续设计，加强施工组织等管理，切实落实水土保持“三同时”制度。

（二）严格按方案落实各项水土保持措施。各类施工活动要严格限定在用地范围内，严禁随意占压、扰动和破坏地表植被。做好表土剥离和弃渣综合利用，建设过程中产生的弃渣要及时运至方案确定的专门场地。根据方案要求合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间可能造成水土流失。

四、本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。建设单位或项目名称发生变更，须报我局备案变更材料。

五、本项目在竣工验收和投产使用前应通过水土保持设施自主验收；生产建设单位应当在水土保持设施自主验收通过后3个月内，向柳州市柳江区水利局报备水土保持设施自主验收材料；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设单位不得投产使用。

柳州市柳江区行政审批局  
2022年1月12日



公开方式：主动公开

抄送：柳州市柳江区水利局、国家税务总局柳州市柳江区税务局。

柳州市柳江区行政审批局办公室

2022年1月12日印发



附件 2 水土保持补偿费发票

中央非税收入统一票据 (电子)

票据代码: 00010222

交款人统一社会信用代码: 91450221MA5PAXDC4R

交款人: 柳州市裕恒农业科技有限公司

票据号码: 4500013761

校验码: cd1666

开票日期: 2022年5月20日

中央非税收入统一票据

财政部监制

30176

水土保持补偿费收入

1

22000.00

22000.00

备注

金额合计 (大写) 贰万贰仟元整 (小写) 22,000.00

征收品目 水土保持补偿费收入-建设期收入, 备注: 柳州市裕恒农业科技有限公司生猪养殖项目 (一期)  
备注: 电子税票号码: 345008230900006012

其他信息

复核人:

收款人:

柳州市税务局

第四号

征收专用章

### 附件 3 项目现状照片



猪舍现状照片（2023. 8）



边坡植被恢复现状（2023. 8）





硬化道路现状（2023.8）



项目现状（2023.8）